

## Lavori straordinari da eseguire al dist Putignano

### N°1) interno distaccamento

- A) i pavimenti dei bagni (nei pressi della sala operativa e sala mensa) presentano cedimenti con distacco dal rivestimento ed evidenti crepe alle murature
- A) i vetri degli infissi della sala mensa non hanno un isolamento termico (a camera), con conseguente elevati sprechi di energia
- B) gli infissi delle camere al piano superiore non tutte apribili (il raggio d'azione è impedito dai muri), e con l'apertura a vasistass non permettono un buon ricambio di aria, il lastrico solare non offre un buon isolamento termico, tale condizione, fa sì che la temperatura di questi ambienti in estate, è elevata, mentre in inverno si sofferisce con l'impianto termico. Si chiede pertanto di fornire le camere del piano superiore di climatizzatore.
- C) Perdita di acqua da un bagno del primo piano.
- D) Sostituzione del boiler per la produzione di acqua calda sanitaria della centrale termica, in quanto corroso.

### N°2) autorimessa

- A) il pavimento in vari punti, presenta avvallamenti
- B) alcune ante dei portoni a libro presentano pieghe e mancano dei pannelli di rivestimento
- C) l'apertura dei portoni viene eseguita a comando manuale e a vista dall'operatore tramite il quadro di comando situato nei pressi delle porte di comunicazione con l'interno del distaccamento, l'operazione sopra descritta comporta ritardi nell'uscita dei mezzi in soccorso, si deve tener presente che l'operatore nella manovra di apertura e chiusura non ha la piena visuale dei portoni, in quanto i mezzi parcheggiati all'interno dell'autorimessa ne impediscono la visuale
- D) i portoni sono privi di dispositivi di arresto automatico antischiacciamento (fotocellule, coste pneumatiche)
- E) ai portoni si deve ripristinare i sistemi di sblocco manuali (sblocco della frizione) e alcuni fine corsa non funzionano
- F) le due porte che comunicano l'autorimessa con l'interno del distaccamento non sono porte REI

### N°3) prospetto esterno

- A) infiltrazioni di acqua piovana dal lastrico solare nell'autorimessa
- B) ripristino di intonaco in diversi punti
- C) le canne fumarie (sia della centrale termica che della cucina) presentano crepe e distacco dalle pareti

### N°4) castello di manovra

- A) infiltrazioni di acqua piovana dal lastrico solare
- B) ripristino dell'intonaco deteriorato dalle predette infiltrazioni
- C) rifacimento della facciata in tavolato
- D) adeguamento del castello di manovra secondo i progetti ministeriali

### N°5) piazzale esterno

- E) il manto in asfalto presenta alcuni avvallamenti provocati da assestamenti (all'ingresso vicino all'idrante, davanti al castello di manovra e in più punti del piazzale posteriore)

**RICHIESTA LAVORI DA EFFETTUARE CON URGENZA PRESSO IL DISTACCAMENTO VIGILI DEL  
FUOCO DI PUTIGNANO**

**PIANO SUPERIORE**

- 1) RIPARAZIONE DI UNO DEI DUE BAGNI PRESENTI, CONSIDERATO CHE DA ANNI RISULTA INSERVIBILE ALLA DESTINAZIONE CHE GLI E' PROPRIA, AFFINCHE' POSSA ESSERE NUOVAMENTE UTILIZZATO.
- 2) INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLE VARIE CAMERATE.

**PIANO TERRA**

- 1) MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE TRAMEZZATURE DEL BAGNO IVI ESISTENTE NEI PRESSI DELLA SALA MENSA.
- 2) MANUTENZIONE DEL BAGNO SITO PRESSO LA POSTAZIONE DEL CENTRALINO, VISTA LA CONSIDEREVOLE DISPERSIONE DI ACQUA DAL TUBO DI SCARICO, nonché, RISISTEMAZIONE DEL WATER.
- 3) INSTALLAZIONE DI UNA PORTA PER DIVIDERE LA SALA MENSA DALL'INGRESSO.

**ESTERNO**

- 1) REALIZZAZIONE DI UN CANALE, PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE, INTORNO ALL'IMMOBILE AL FINE DI EVITARE L' INFILTRAZIONE DELLE STESSE NELLA PAVIMENTAZIONE GENERANDO COSI' DELLA CONDENSA SULLE PARETI INTERNE.
- 2) RIFACIMENTO CANNA FUMARIA
- 3) RIFACIMENTO INTONACO FINESTRA CENTRALINO
- 4) RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA, IN QUANTO PRIVI DEI PIU' ELEMENTARI SISTEMI DI SICUREZZA IDONEI A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE ALLORQUANDO ATTRAVERSINO MENTRE IL PORTONE SI CHIUDE, DEI 6 ( SEI ) PORTONI CHE ESISTONO PRESSO L'AREA RICOVERO DEI MEZZI DI SOCCORSO.
- 5) MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO DEL CASTELLO DI MANOVRA AL FINE DI DESTINARLO ALL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.

OPERE QUESTE, UTILI A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI "SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO" E DI ASSICURARE LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DEL PERSONALE OPERANTE.

Putignano li 19/01/2012

Consegnata all'Assessore ai "Lavori Pubblici" presso il Comune di Putignano, nella persona del sig. CAMPANELLA Saverio.

*Albeto 2*